

17.01.2020 г.

Сведения о техническом состоянии сетей.

Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 (ТП-К-32-400 М) с двумя трансформаторами по 630 КВА, капитальный ремонт проведен в 1996 г. и в 1999 г.

ВЛЭП-10 кВ выполнена голым алюминиевым проводом марки «А» сечением 70 мм², кабельные вставки кабелем марки ААШв-10 3х95 мм², неоднократно подвергались ремонту.

В 2019 г. потребители отключались 5 раз:
для проведения ТО и ремонтных работ 3 раза общей продолжительностью 4,27 час. и
2 раз при снятии ВН от питающей ПС-294 продолжительностью 17 часов 48 мин.
В течении 2019 года проводились плановые работы на ТП..

Тел. (48438) 68-2-46, 68-1-43

Генеральный директор

ООО «Боровское предприятие «РУСиНовоПак»

С.В. Быков

